

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Barracão CRC Dourados IFMS
Área: 504,60 m²
SINAPI Julho 2020 - desonerado
BDI 24,52%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
		R\$ 296.522,58	R\$ 53.835,61	R\$ 120.861,12	R\$ 71.951,75	R\$ 49.874,09
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS	R\$ 25.741,55	R\$ 6.435,39	R\$ 6.435,39	R\$ 6.435,39	R\$ 6.435,39
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 47.400,23	R\$ 47.400,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			100,00%			
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 71.346,20	R\$ -	R\$ 71.346,20	R\$ -	R\$ -
				100,00%		
4	COBERTURA	R\$ 43.079,53	R\$ -	R\$ 43.079,53	R\$ -	R\$ -
				100,00%		
5	ALVENARIA	R\$ 21.426,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.426,46	R\$ -
					100,00%	
6	ESQUADRIAS	R\$ 17.848,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.848,42	R\$ -
					100,00%	
7	REVESTIMENTO	R\$ 26.241,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.241,48	R\$ -
					100,00%	
8	PISO	R\$ 25.318,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.318,83
						100,00%
9	PINTURA	R\$ 15.970,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.970,54
						100,00%
10	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 784,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 784,14
						100,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.365,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.365,19
						100,00%