




Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

BOLETIM DE OBRAS




INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

EDIÇÃO Nº 01/2020
OUTUBRO 2019 / ABRIL 2020



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

BOLETIM DE OBRAS



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

EDIÇÃO Nº 01/2020
OUTUBRO 2019 / ABRIL 2020

OBRA DO CAMPUS PONTA PORÃ – GALPÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Data das informações:	30/04/2020		
Processo Licitatório:	23347.009358.2016-58	Número do contrato:	RT 20/2018
Descrição:	Contratação de empresa especializada para a execução da construção de um galpão de concreto pré-moldado, com área de 604,60 m ²		
Endereço:	Rodovia BR 463, KM 14, S/N, Bairro Fazenda Pucuri, Ponta Porã - MS		
Data do início:	07/12/2018	Previsão de término da vigência:	19/06/2020
Valor estimado:	R\$ 548.429,05		
Fonte financiadora:	8100000000		
Situação do Projeto/Obra:	Concluída - Em fase de recebimento provisório		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	100 % executado.		
Link para fotos:	https://drive.google.com/file/d/1gm5xXfX7xPMz4KiB81Kixl722O13PTVb/view?usp=sharing		

OBRAS

OBRA DO CAMPUS AQUIDAUANA – COBERTURA DA QUADRA

Data das informações:	30/04/2020		
Processo Licitatório:	23347.019400.2017-20	Número do contrato:	RT 01/2019
Descrição:	Cobertura da quadra poliesportiva do <i>Campus</i> Aquidauana		
Endereço:	Rua José Tadão Arima,222 bairro Ycarai, CEP 79200-00 Aquidauana MS		
Data do início:	25/01/2015	Previsão de término da vigência:	25/01/2020
Valor estimado:	R\$ 912.685,54		
Fonte financiadora:	0108000000		
Situação do Projeto/Obra:	Concluída - - recebimento provisório em 18/02/2020		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	100 % executado.		
Link para fotos:	https://drive.google.com/file/d/15pwi0l6bcVESeqcRcaO3tEj0Cv_-pMoU/view?usp=sharing		

OBRAS

OBRA DO CAMPUS NOVA ANDRADINA- LABORATÓRIOS

Data das informações:	30/04/2020		
Processo Licitatório:	23347.012870.2015-09	Número do contrato:	RT 02/2019
Descrição:	Reforma e Adequação de Casas em Laboratórios		
Endereço:	Rodovia MS 473 km 23 S/N – Fazenda Santa Barbara		
Data do início:	25/01/2019	Previsão de término da vigência:	24/08/2020
Valor estimado:	R\$ 1.370.995,93		
Fonte financiadora:	8100000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	82,67% executado		
Link para fotos:	https://drive.google.com/file/d/124RjH5PoxHcN_cv2xIskvlczplSTK8UU/view?usp=sharing		

OBRAS

OBRA DO CAMPUS DOURADOS – COBERTURA DA QUADRA

Data das informações:	30/04/2020		
Processo Licitatório:	23347.016395.2018-84	Número do contrato:	05/2019
Descrição:	Cobertura da quadra poliesportiva do <i>Campus</i> Dourados		
Endereço:	Rua Filinto Muller,1790 Jardim Canaã, Dourados MS		
Data do início:	17/01/2019	Previsão de término da vigência:	16/12/2019
Valor estimado:	R\$ 986.521,21		
Fonte financiadora:	8108000000		
Situação do Projeto/Obra:	Obra concluída com recebimento definitivo em 28/01/2020		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	100 % executado		
Link para fotos:	https://drive.google.com/file/d/1x3Bb2vSXHSaiF6MYcsEYI0MQQSaKOs4o/view?usp=sharing		

OBRAS

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE – DRENAGEM E ESGOTO

Data das informações:	30/04/2020		
Processo Licitatório:	23347.015301.2019-31	Número do contrato:	14/2019
Descrição:	Serviço de saneamento com adequação e drenagem/escoamento das águas pluviais e remodelagem de parte da rede de esgoto		
Endereço:	Rua Taquari, 831; CEP: 79.100-510		
Data do início:	23/12/2019	Previsão de término da vigência:	21/07/2020
Valor estimado:	R\$ 488.888,84		
Fonte financiadora:	810000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento.		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	29,81% executado		
Link para fotos:	https://drive.google.com/file/d/1EN6evfFq5-l_Hp9gv95_4lVUFYXqfK7n/view?usp=sharing		

OBRAS

OBRA DO CAMPUS COXIM – COBERTURA DA QUADRA

Data das informações:	30/04/2020		
Processo Licitatório:	23347.020198.2019-41	Número do contrato:	16/2019
Descrição:	Construção de Cobertura em Estrutura Metálica sobre Quadra Poliesportiva Existente		
Endereço:	Rua Salime Tanure, s/n; CEP: 79400000		
Data do início:	23/12/2019	Previsão de término da vigência:	23/05/2020
Valor estimado:	R\$ 785.113,53		
Fonte financiadora:	810000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	82,19% EXECUTADO		
Link para fotos:	https://drive.google.com/file/d/1zsrHP44P5dihz6iCjLY5-TPHeyt48HPe/view?usp=sharing		

OBRA DO CAMPUS DOURADOS – COBERTURA ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

Data das informações:	30/04/2020		
Processo Licitatório:	23347016104.2018-58	Número do contrato:	04/2020
Descrição:	Cobertura de área de convivência entre os blocos A e B do Campus Dourados		
Endereço:	Rua Filinto Muller,1790 Jardim Canaã, Dourados MS		
Data do início:	08/04/2020	Previsão de término da vigência:	08/04/2021
Valor estimado:	R\$ 482.475,80		
Fonte financiadora:	8144000000		
Situação do Projeto/Obra:	Em andamento		
Responsáveis pelas informações:	PRODI		
Informações complementares:	6,02%executado Contrato Geral		
Link para fotos:	https://drive.google.com/file/d/10Jgl6zhs2ZGShugySMdkh9Tr91vYZqv2/view?usp=sharing		